



รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเหล็ก  
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเหล็ก

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการและกิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลสัมฤทธิ์
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๑ บ้านถลุงเหล็ก จากสามแยกวัด ไปทางบ้านพะไล	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	V				ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตหมู่ที่ ๑ บ้านถลุงเหล็ก จากที่สวนนายเจริญ ระยะเวลา ๑๐๐ เมตร	๒๗๒,๕๐๐	๒๗๐,๒๐๐	๒,๓๐๐	กองช่าง	V				ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านพะไล จากบ้านนายสมพร บุญศักดิ์ทาวร ถึงบ้านนาย สุวิทย์ สุนทอง	๒๗๓,๐๐๐	๒๗๓,๐๐๐	๐	กองช่าง	V				ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านพะไล จากบ้านนายสุวิทย์ ถึงบ้านนางเกษศิณี	๒๗๑,๒๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๑,๒๐๐	กองช่าง	V				ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านพะไล จากบ้านนางเกษศิณี คัดกรีตัวท้าว ถึงที่นายทองใส ช่างกลึง	๑๑๘,๐๐๐	๑๑๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	กองช่าง	V				ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลู่เหล็ก

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการและกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลสัมฤทธิ์
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านโนนศิลา จากบ้านนวมังกร ถึงที่สวนนางลัดดา	๒๕๐,๐๐๐	๐	๐	กองช่าง			√		เนื่องจากไม่มีงบประมาณในการดำเนินการโครงการ
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านโนนศิลา จากที่สวนนายประยูร ถึงที่นายเสรี	๔๗๗,๑๐๐	๔๗๓,๐๐๐	๔,๑๐๐	กองช่าง	√				ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๔ บ้านลำโรง จากที่นางบัวไซ ถึงบ้านนางกัญญ์ณัฐ	๓๐๐,๐๐๐	๒๗๗,๓๐๐	๒๒,๗๐๐	กองช่าง	√				ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง
๙	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก หมู่ที่ ๔ บ้านลำโรง จากที่นางแก้ววัลย์ ถึงบ้านนายสนั่น ขะเรรัมย์	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	√				ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านหนองผักแว่น จากที่นางอ้วน นามวิชัย ถึงที่นางแสง วิเศษ	๒๖๐,๐๐๐	๐	๐	กองช่าง			√		เนื่องจากไม่มีงบประมาณในการดำเนินการโครงการ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเหล็ก

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการและกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลสัมฤทธิ์
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๖ บ้านหนองเรือ จากบ้านนางบุญช่วย ถึงบ้านนางจิตไชย งานนอก	๒๗๓,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	√				ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๗ บ้านสำราญราษฎร์ จากที่สวนนางนงนุช ถึงที่นางบุญเกิด	๒๙๕,๐๐๐	๐	๐	กองช่าง			√		เนื่องจากไม่มีงบประมาณในการดำเนินการโครงการ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๗ บ้านสำราญราษฎร์ จากที่นางทองสุข ถึงแยกวัดสำราญ	๓๐๗,๙๐๐	๓๐๗,๙๐๐	๐	กองช่าง			√		เนื่องจากไม่มีงบประมาณในการดำเนินการโครงการ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๘ บ้านเสม็ดราษฎร์ จากบ้านนายทองแดง ถึงที่นายชั้นทอง ยอดกุล	๒๔๗,๓๐๐	๒๔๕,๐๐๐	๒,๓๐๐	กองช่าง	√				ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๙ บ้านหนองเหล็ก จากบ้านนางอริสรา ถึงบ้านนายประเสริฐ จำปาแดง	๑๕๐,๐๐๐	๐	๐	กองช่าง			√		เนื่องจากไม่มีงบประมาณในการดำเนินการโครงการ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลलगงเหล็ก

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการและกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลสัมฤทธิ์
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ยังไม่ได้	ยกเลิก	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๙ บ้านหนองเหล็ก จากบ้านนายบัวลอย ถึงบ้านนายถวัลย์ จันทร์โสภา	๒๖๗,๕๐๐	๒๖๗,๐๐๐	๕๐๐	กองช่าง	✓			ไม่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านหนองเหล็ก จากที่ทางอิทธิฤทธิ์ ไปบ้านรตอ.ปฎิญา หลักสกุล	๔๗๓,๘๐๐	๔๗๒,๐๐๐	๑,๘๐๐	กองช่าง	✓				ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านฝักแฉ่นจากบ้านนางจำปา รุรินโธสง ถึงบ้านนภยสมชาย ปักกาสาร	๓๓๐,๐๐๐	๐	๐	กองช่าง			✓		เนื่องจากไม่มีงบประมาณในการดำเนินการโครงการ
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านพะไลพัฒนา จากแยกศาลาประชาคมไปบ้านนางห้วย ดวงศรี	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	✓				ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอนตูแดง จากบ้านนายทองมันไปบ้านนางทองย้อย ขอบธรรม	๑๔๐,๐๐๐	๐	๐	กองช่าง			✓		เนื่องจากไม่มีงบประมาณในการดำเนินการโครงการ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเหล็ก

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการและกิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลสัมฤทธิ์
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ ยังไม่ได้	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอนตูแดง จากที่นางสมใจ ถึงที่ สวนนายนิยม	๒๖๖,๙๐๐	๒๕๕,๔๐๐	๑๑,๕๐๐	กองช่าง	V		ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๔ บ้านสระล้อม จากที่นายสมศักดิ์ ถึงที่นายอนุชาพล ศรีนาเคื้อ	๓๐๐,๐๐๐	๒๘๔,๖๐๐	๑๕,๔๐๐	กองช่าง	V				ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านห้วยชนบท จากที่นางศรีไว ถึงที่นางสังวาล	๓๘๐,๐๐๐	๐	๐	กองช่าง		V			เนื่องจากไม่มีงบประมาณในการดำเนินการโครงการ
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๑๖ บ้านเนินสำราญ จากที่นางกิม ถึงที่นายสนอง	๒๕๐,๐๐๐	๐	๐	กองช่าง		V			เนื่องจากไม่มีงบประมาณในการดำเนินการโครงการ
	<b>รวม ๒๔ โครงการ</b>	<b>๖,๑๘๒,๐๐๐</b>	<b>๔๓๒,๔๐๐</b>	<b>๒๖,๙๐๐</b>						

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเหล็ก

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการและกิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลสัมฤทธิ์
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๖๐,๐๐๐	๐	๐	กอง การศึกษา				✓	เนื่องจากสถานการณ์ โควิด ๑๙ จึงไม่ สามารถจัดโครงการได้
๒	โครงการประกวดวาดภาพและประกวดเขียน เรียงความ	๒๐,๐๐๐	๐	๖,๐๐๐	กอง การศึกษา				✓	เนื่องจากสถานการณ์ โควิด ๑๙ จึงไม่ สามารถจัดโครงการได้
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๕๐๖,๕๙๐	๔๕๑,๙๖๐	๕๔,๖๓๐	กอง การศึกษา	✓				นักเรียนได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาใน ทุกด้าน
	รวม ๓ โครงการ	๕๘๖,๕๙๐	๔๕๑,๙๖๐	๖๐,๖๓๐						

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเหล็ก

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานการศึกษา พัฒนาธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการและกิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลสัมฤทธิ์
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๑	โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถลุงเหล็กสัมพันธ์	๑๕,๐๐๐	๐	๐	กอง การศึกษา		ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	✓	เนื่องจากสถานการณ์ โควิด ๑๙ จึงไม่สามารถ จัดโครงการได้
๒	โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีตำบลลุงเหล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๒๕๐,๐๐๐	๐	๐	กอง การศึกษา				✓	เนื่องจากสถานการณ์โค วิด ๑๙ จึงไม่สามารถจัด โครงการได้
๓	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษา				✓	เนื่องจากสถานการณ์โค วิด ๑๙ จึงไม่สามารถจัด โครงการได้
๔	อุดหนุนโครงการบรรพชาสามเณรและบวช ศีล จารีนิภาคฤดูร้อน หมู่ที่ ๔	๑๓๕,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	๐	กอง การศึกษา	✓				ส่งเสริมให้ประชาชน และเยาวชน อนุรักษ์ พระพุทธศาสนา
๕	อุดหนุนโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ที่ ๑๕	๕๐,๐๐๐	๐	๐	กอง การศึกษา				✓	เนื่องจากสถานการณ์ โควิด ๑๙ จึงไม่สามารถ จัดโครงการได้

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเหล็ก

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการและกิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลสัมฤทธิ์
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	
๖	อุดหนุนโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา หมู่ที่ ๑๔	๓๐,๐๐๐	๐	๔,๒๐๐	กองการศึกษา			√	√	เนื่องจากสถานการณ์โควิด ๑๙ จึงไม่สามารถจัดโครงการได้
๗	อุดหนุนประเพณีบุญช้อชะ (บุญเบิกบ้าน) หมู่ที่ ๓	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	กองการศึกษา			√	√	เนื่องจากสถานการณ์โควิด ๑๙ จึงไม่สามารถจัดโครงการได้
๘	อุดหนุนประเพณีบุญสงกรานต์ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองผักแว่น	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	√				ประชาชนในพื้นที่ได้อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น
๙	อุดหนุนประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ ๑	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	√				ประชาชนในพื้นที่ได้อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น
	รวม ๙ โครงการ	๕๕๐,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐	๕๗๐,๐๐๐						

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเหล็ก

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการและกิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลสัมฤทธิ์
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการอบรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๔๐,๐๐๐	๐	๐	กอง สวัสดิการ				V	เนื่องจากสถานการณ์โควิด ๑๙ จึงไม่สามารถจัดโครงการได้
๒	โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	๒๐,๐๐๐	๐	๐	กอง สวัสดิการ				V	เนื่องจากสถานการณ์โควิด ๑๙ จึงไม่สามารถจัดโครงการได้
๓	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	กอง สวัสดิการ	V				ให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาด
	รวม ๓ โครงการ	๗๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐						

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลู่เหล็ก  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
๒.๔ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการและกิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลสัมฤทธิ์
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการให้การปฏิบัติการณ์ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	๕๗๐,๐๐๐	๕๔๗,๕๐๐	๒๒,๕๐๐	สำนักปลัด	V				ประชาชนได้รับบริการ ที่มีมาตรฐาน อย่าง ทั่วถึง
๒	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก ระดับชุมชน	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด				V	เนื่องจากสถานการณ์โควิด ๑๙ จึงไม่สามารถจัด โครงการได้
๓	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๒๐,๐๐๐	๐	๓๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด				V	เนื่องจากสถานการณ์โควิด ๑๙ จึงไม่สามารถจัด โครงการได้
	รวม ๓ โครงการ	๙๐๐,๐๐๐	๕๔๗,๕๐๐	๓๕๒,๕๐๐						

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเหล็ก  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๒.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
๒.๕.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการและกิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลสัมฤทธิ์
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด				V	เนื่องจากสถานการณ์โควิด ๑๙ จึงไม่สามารถจัดโครงการได้
๒	อบรมการทำกระเป่าและของขำรวย	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ				V	เนื่องจากสถานการณ์โควิด ๑๙ จึงไม่สามารถจัดโครงการได้
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐	สำนักปลัด				V	เนื่องจากสถานการณ์โควิด ๑๙ จึงไม่สามารถจัดโครงการได้
๔	โครงการรวมพลังสตรีเมืองบุรีรัมย์เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ	๓๕,๐๐๐	๐	๓๕,๐๐๐	กองสวัสดิการ				V	เนื่องจากสถานการณ์โควิด ๑๙ จึงไม่สามารถจัดโครงการได้
	<b>รวม ๔ โครงการ</b>	<b>๑๑๐,๐๐๐</b>	<b>๐</b>	<b>๑๑๐,๐๐๐</b>						

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเหล็ก

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการและกิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลสัมฤทธิ์
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ	
๑	ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน(อปพร.)	๕๘,๐๐๐	๑๑,๕๐๐	๓๖,๕๐๐	สำนักปลัด	√				เพิ่มความสามารถใน การปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือประชาชน
๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	๑๐๐,๐๐๐	๘๗,๖๕๐	๑๓,๘๕๐	สำนักปลัด	√				เพิ่มความสามารถใน การปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือประชาชน
	<b>รวม ๒ โครงการ</b>	<b>๑๕๘,๐๐๐</b>	<b>๙๙,๑๕๐</b>	<b>๕๐,๓๕๐</b>						

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอุบลรัตน์

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลด้านการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการและกิจกรรม	งบประมาณ			งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลสัมฤทธิ์
		อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการกำจัดวัชพืช คั้นคลองสอยน้ำใส ให้คลอง น้ำในตำบลอุบลรัตน์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักงานปลัด	V					เสริมสร้างการมีส่วนร่วม ร่วมการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๒	โครงการปลูกต้นไม้ในตำบลอุบลรัตน์	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด				V		เนื่องจากสถานการณ์โค วิด ๑๙ จึงไม่สามารถจัด โครงการได้
๓	โครงการเพาะกล้าไม้ตำบลอุบลรัตน์	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด				V		เนื่องจากสถานการณ์โค วิด ๑๙ จึงไม่สามารถจัด โครงการได้
	รวม ๓ โครงการ	๔๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐							

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลู่เหล็ก  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการและกิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลสัมฤทธิ์
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	๓๕๐,๐๐๐	๐	๐	สำนักปลัด				V	เนื่องจากสถานการณ์โควิด ๑๙ จึงไม่สามารถจัดโครงการได้
๒	เลือกตั้ง อบต.กรณีห่มดวงระ ยุบสภาและกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	สำนักปลัด				V	เนื่องจากสถานการณ์โควิด ๑๙ จึงไม่สามารถจัดโครงการได้
	รวม ๒ โครงการ	๘๕๐,๐๐๐	๐	๐						

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลู่เหล็ก  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๗.๒ แผนงานบริหารงานคลัง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ที่	โครงการและกิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน				ผลสัมฤทธิ์
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ	
๑	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์	๔๐,๐๐๐	๐	๐	กองคลัง				V	เนื่องจากสถานการณ์โควิด ๑๙ จึงไม่สามารถจัดโครงการได้
๒	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อบต	๒๐,๐๐๐	๐	๐	กองคลัง				V	เนื่องจากสถานการณ์โควิด ๑๙ จึงไม่สามารถจัดโครงการได้
	รวม ๒ โครงการ	๖๐,๐๐๐	๐	๐						

## ปัญหาและอุปสรรค

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเทศไทยและในเขตพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ยังประสบปัญหาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็กต้องดำเนินการตามมาตรการ การป้องกันโรคระบาดของโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีคำสั่งและประกาศของคณะกรรมการ โรคติดต่อของจังหวัดบุรีรัมย์ มีผลต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็กที่มี ลักษณะเป็นการรวมคนเป็นจำนวนมาก หรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค บางโครงการกิจกรรมไม่สามารถ ดำเนินการต่อไปได้ในขณะนี้ ทำให้ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายลดลง แต่องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก ก็ได้ดำเนินการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น และโอน เพิ่ม/ ลด งบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้ งบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์ และสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ด้วยความเหมาะสม

## ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน และยังสายพันธุ์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และมีความรุนแรงขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็กจึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการ กำหนด ยุทธศาสตร์ การวางแผน การดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ควรต้องมีวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุด และการดำเนินงานเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษา แนะนำ ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก ได้โดยตรงต่อผู้บริหารของ องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก [www.thalunglekburiram.com](http://www.thalunglekburiram.com) หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔ ๖๖๖๕๕๕-๔ ในวัน และเวลาราชการ