



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่เหล็ก  
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านดงเหล็ก	บ้านดงเหล็ก หมู่ที่ ๑	๒๕๘,๙๐๐	ก.พ. ๖๗ - เม.ย. ๖๗			✓	๒๕๖,๐๐๐
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองแวง	บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๐	๒๕๗,๐๐๐	มี.ค. ๖๗ - พ.ค. ๖๗			✓	๒๓๐,๐๐๐
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านผักแว่น	บ้านผักแว่น หมู่ที่ ๑๑	๓๓๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๗ - เม.ย. ๖๗			✓	๑๒๐,๐๐๐
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านพะไลพัฒนา	บ้านพะไลพัฒนา หมู่ที่ ๑๒	๒๕๘,๐๐๐	เม.ย. ๖๗ - มิ.ย. ๖๗			✓	๒๓๑,๐๐๐
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านสระล้อม	บ้านสระล้อม หมู่ที่ ๑๔	๑๒๙,๔๐๐	เม.ย. ๖๗ - มิ.ย. ๖๗			✓	๑๓๗,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการและโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองผักแว่น	บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ ๕	๑๘๓,๐๐๐	เม.ย. ๖๗ - มิ.ย. ๖๗			✓	๑๖๖,๐๐๐
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองเรือ	บ้านหนองเรือ หมู่ที่ ๖	๑๖๒,๐๐๐	มี.ค. ๖๗ - พ.ค. ๖๗			✓	๑๔๘,๐๐๐
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านสำราญราษฎร์	บ้านสำราญราษฎร์ หมู่ที่ ๗	๒๕๙,๐๐๐	เม.ย. ๖๗ - มิ.ย. ๖๗			✓	๒๓๓,๐๐๐
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านเสม็ดราษฎร์	บ้านเสม็ดราษฎร์ หมู่ที่ ๘	๑๙๖,๐๐๐	มี.ค. ๖๗ - พ.ค. ๖๗			✓	๑๗๗,๐๐๐
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านหนองเหล็ก	บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ ๙	๑๒๙,๔๐๐	ม.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๗			✓	๑๑๔,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลลู่เหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๑	โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๔ บ้านลำโรง	บ้านลำโรง หมู่ที่ ๔	๑๒๘,๓๐๐	ก.พ. ๖๗ - เม.ย. ๖๗			✓	๙๐,๐๐๐
๑๒	โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านดอนตูม หมู่ที่ ๑๓	บ้านดอนตูม หมู่ที่ ๑๓	๑๒๘,๐๐๐	ก.พ. ๖๗ - เม.ย. ๖๗			✓	๑๑๐,๐๐๐
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านพะไล พัฒนา จากที่นายหวัง เอื้อชาติ ถึงบ้าน รตต. ปฎิญา หลีกสกุล (กันเงินโดยไม่ก่อหนี้ผูกพัน งบปี ๒๕๖๖ ยอด ๑,๒๗๔,๐๐๐)	บ้านพะไลพัฒนา หมู่ที่ ๑๒	๑,๙๔๘,๒๐๐	ต.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗			✓	๑,๒๗๔,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ ดำเนินการและ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านโนนศิลา	จากบ้านนางขวัญใจ สวัสดิ์ ถึงท้ายคำพา โคกษา ปริมาณงาน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.อุ้มผาง (เงินสะสม)	๒๓๗,๔๐๐	ม.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗			✓	๒๓๕,๐๐๐
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเหล็ก	จากที่ดินนางเฉลิม พุทธิวัฒน์ ถึงบ้านนางสาวพัญญู สวัสดิ์ ปริมาณงาน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.อุ้มผาง (เงินสะสม)	๔๗๓,๓๐๐	ม.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗			✓	๔๖๐,๐๐๐
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองเค็ง	จากบ้านนายปรีชา วัฒนสุข ถึงสระน้ำสาธารณะ ปริมาณงาน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.อุ้มผาง (เงินสะสม)	๔๖๖,๖๐๐	ม.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗			✓	๔๕๒,๐๐๐
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านฝักแว่น	จากที่ดินนางสงวน พิมพ์พันธ์ ถึงที่ดินนายบุญมาก อินทา ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.อุ้มผาง (เงินสะสม)	๔๗๕,๑๐๐	ม.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗			✓	๔๕๕,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดหมู่ที่ ๔ บ้านลำโรง	ช่วงที่ ๑ จากบ้านนายสมพงษ์ คณะ เดรัมย์ ถึงบ้านนายเฉลอ หวังจิตร์ ปริมาณงาน กว้างภายใน ๐.๓ เมตร ยาว ๒๖ เมตร ช่วงที่ ๒ จากบ้านนายสมบอง ชัยณรงค์ ถึงที่ดิน นางแสง คำ บง ปริมาณงาน กว้างภายใน ๐.๓ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร ตามแบบ อบต.ลุงเหล็ก กำหนด (เงินสะสม)	๔๔๔,๕๐๐	ม.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗			✓	๔๓๔,๐๐๐
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านลุงเหล็ก	สายทางบ้านนางสวัสดิ์ ทองสุทธิ ถึงถนนคอนกรีตสายปรถ.๙๔ - ๐๐๘ หนองตาเพ็ง จุดเริ่มต้นโครงการจากที่บ้านนางสวัสดิ์ ทองสุทธิ จุดสิ้นสุดโครงการ ช่วงที่ศาลปู่ตา ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ลุงเหล็กกำหนด (เงินสะสม)	๒๗๑,๓๐๐	มิ.ย.๖๗ - ส.ค.๖๗			✓	๒๕๓,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและภาระใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านพะไล	สายทางบ้านนายสมพงษ์ แสนกล้า ไปศาลตาดปู่ จุดเริ่มต้นโครงการ จากที่นายแสง โพธิ์ตาด จุดสิ้นสุดโครงการ ช่วงที่ดินนายสมพร บุญศักดิ์พาพร ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗๕ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.สูงเหล็กกำหนด (เงินสะสม)	๒๖๗,๕๐๐	มิ.ย.๖๗ - ส.ค.๖๗			✓	๒๖๒,๐๐๐
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านโนนศิลา	สายทางจากที่นางจำปี วิเศษ ถึงที่ นายวิวัฒน์ พวงเพชร จุดเริ่มต้นโครงการจากที่นางจำปี วิเศษ จุดสิ้นสุดโครงการ ช่วงที่ดินนายสมพงษ์ พวงเพชร ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.สูงเหล็กกำหนด (เงินสะสม)	๒๗๑,๓๐๐	มิ.ย.๖๗ - ส.ค.๖๗			✓	๒๕๓,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองผักแว่น	สายทางจากที่นายอ่อนสา วิเศษ ถึง นายบุญประกอบ กุดนอก จุดเริ่มต้นโครงการจากที่นายอ่อนสา วิเศษ จุดสิ้นสุดโครงการ ช่วงที่ดิน นายบุญประกอบ กุดนอก ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๙๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.สูงเหล็กกำหนด	๒๖๕,๗๐๐	พ.ค.๖๗ - ส.ค.๖๗		✓	๒๕๗,๐๐๐	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองเรือ	สายทางจากที่บ้านนายสุข ดารรัมย์ ถึงที่บ้านนางดี ดิรบรัมย์ จุดเริ่มต้นโครงการ จากที่บ้านนายสุข ดารรัมย์ จุดสิ้นสุดโครงการ ช่วงที่บ้านนางดี ดิรบรัมย์ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.สูงเหล็กกำหนด (เงินสะสม)	๒๗๕,๒๐๐	เม.ย.๖๗ - มิ.ย.๖๗		✓	๒๖๗,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านลำราญ ราษฎร์	สายทางจากแกวัดบ้านลำราญ ราษฎร์ถึงสระน้ำสาธารณะบ้าน ลำราญราษฎร์ จุดเริ่มต้นโครงการ จากแกวัดบ้านลำราญราษฎร์ จุดสิ้นสุดโครงการ ช่วงที่สระน้ำ สาธารณะบ้านลำราญราษฎร์ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต. สูงเหล็กกำหนด (เงินสะสม)	๒๖๕,๓๐๐	เม.ย. ๖๗ - มิ.ย. ๖๗			✓	๒๕๙,๐๐๐

แผนและแนวความก้าวหน้าในการทำงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลคูเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านหนอง เหล็ก	สายทางจากสามแยกที่บ้านนาง จอมลี ทองสุทธิ ถึงสี่แยกบ้านนาง ลำไผ่ มานรัมย์ จุดเริ่มต้นโครงการ จากสามแยกที่บ้านนางจอมลี ทอง สุทธิ จุดสิ้นสุดโครงการ ช่วงสี่แยก ที่บ้านนางลำไผ่ มานรัมย์ ปริมาณ งานผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑๔๒ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๒ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.คูลูก เหล็กกำหนด (เงินสะสม)	๔๙๖,๒๐๐	พ.ค.๖๗ - ส.ค.๖๗			✓	๔๖๒,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลอุบลรัตน์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านพะไลพัฒนา	สายทางจากบ้านนายทวีศักดิ์ เดชกุลรัมย์ ถึง รพ.ต.ต. จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านนายทวีศักดิ์ เดชกุลรัมย์ จุดสิ้นสุดโครงการ ช่วงที่รพ.ต.ต. ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑๒๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.อุบลรัตน์กำหนด (เงินสะสม)	๔๒๓,๔๐๐	มี.ย.๖๗ - มี.ย.๖๗			✓	๔๑๒,๐๐๐
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอนตูแดง	สายทางจากที่นารังรัตนสินธุ์ โตนไผ่สง ถึงที่นายมี โยธิกา จุดเริ่มต้นโครงการจากที่ดินนางรัตนสินธุ์ โตนไผ่สง จุดสิ้นสุดโครงการ ช่วงที่ดินนางจ้อย คณะรัมย์ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๑๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.อุบลรัตน์กำหนด (เงินสะสม)	๒๕๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗ - พ.ค.๖๗			✓	๒๕๐,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 องค์การบริหารส่วนตำบลดงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านสระด้อม	สายทางจากที่นายผล ชัยณรงค์ ถึงที่สวนนางบุญธง ไตรระโทก จุดเริ่มต้นโครงการจากที่นายผล ชัยณรงค์ จุดสิ้นสุดโครงการ ช่วงที่ดินนางบุญธง ไตรระโทก ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๙๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๖ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ดงเหล็ก กำหนด (เงินสะสม)	๒๐๕,๖๐๐	มี.ค.๖๗ - พ.ค.๖๗			✓	๒๐๐,๐๐๐
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕	บ้านห้วยชนบท สายทางบร.ถ. ๐๙๔-๐๓๘ ถนนอ่างเก็บน้ำซอย ๑ จุดเริ่มต้นโครงการจากที่นายสวัสดิ์ สุมาลี จุดสิ้นสุดโครงการ อ่างเก็บน้ำ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ดงเหล็กกำหนด (เงินสะสม)	๔๙๘,๙๐๐	พ.ค.๖๗ - ส.ค.๖๗			✓	๔๖๒,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและภาระใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 องค์การบริหารส่วนตำบลดงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านโนนสำราญ	สายทางบ้านนาวิภา ขอบรั้ว ถึง ปลายปราโมทย์ ยื่นสัญญาเริ่มต้นโครงการจากบ้านนาวิภา ขอบรั้ว จุดสิ้นสุดโครงการช่วงที่นายปราโมทย์ ยื่นสัญญา ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๙๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ดงเหล็กกำหนด (เงินสะสม)	๒๔๘,๖๐๐	มิ.ย. ๖๗ - ส.ค. ๖๗			✓	๒๓๐,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลอุบลเดชธานี อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๑	โครงการกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	จำนวน ๑๖ หมู่บ้าน	๕๐,๐๐๐	ม.ค.-๖๗			✓	๕๐,๐๐๐
๓๒	โครงการกีฬาศูนย์เด็กเล็ก อุบลเดชสัมพันธ์	ตำบลอุบลเดช	๑๕,๐๐๐	ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	✓			-
๓๓	โครงการประกันคุณภาพ การศึกษา	ตำบลอุบลเดช	๓,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓			-
๓๔	โครงการอาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. และ ศพด.	โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๕ แห่ง และ ศพด. ๒ แห่ง ในตำบล อุบลเดช	๘๒๙,๗๑๔	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗			✓	๕๕๘,๙๘๐.๕๙

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๕	โครงการอุดหนุนอาหาร กลางวัน	โรงเรียนสังกัด สพฐ. ใน ตำบลสูงเหล็ก จำนวน ๕ แห่ง	๑,๙๖๐,๒๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗			✓	๑,๙๖๑,๕๓๔
๓๖	โครงการอาหารกลางวัน ศพด.	ศพด. ในตำบลสูงเหล็ก จำนวน ๒ แห่ง	๖๐๘,๕๘๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗			✓	๕๑๑,๕๖๐
๓๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) อายุ ๒-๕ ขวบ แก่ ศพด. ในตำบลสูง เหล็ก จำนวน ๒ แห่ง	๑๑๗,๓๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗			✓	๙๓,๙๐๖
๓๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	ค่าจัดการศึกษา (รายหัว) อายุ ๓-๕ ขวบ แก่ ศพด. ในตำบลสูงเหล็ก จำนวน ๒ แห่ง	๗๗,๙๗๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗			✓	๕๖,๙๕๓

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๙	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลลุง เหล็ก	ตำบลลุงเหล็ก	๒๕๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๖ - เม.ย. ๖๗			✓	๒๗๘,๗๐๑
๔๐	อุดหนุนโครงการอบรมรมะนักเรียน ในกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๔ ตำบล ลุงเหล็ก	ตำบลลุงเหล็ก	๔๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๗			✓	๔๐,๐๐๐
๔๑	อุดหนุนงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์	จังหวัดบุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๗ - มิ.ย. ๖๗	✓			-
๔๒	อุดหนุนโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ที่ ๑๕	ตำบลลุงเหล็ก	๔๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๗ - มิ.ย. ๖๗			✓	๔๐,๐๐๐
๔๓	อุดหนุนโครงการประเพณีแม่เทียน พรรษา หมู่ที่ ๑๕	ตำบลลุงเหล็ก	๒๕,๐๐๐	ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗			✓	๒๕,๐๐๐
๔๔	อุดหนุนประเพณีแซ่เทียนตา หมู่ที่ ๖	ตำบลลุงเหล็ก	๕,๐๐๐	เม.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๗			✓	๕,๐๐๐
๔๕	อุดหนุนประเพณีบุญข้าอาขะ (บุญเบิก บ้าน)	ตำบลลุงเหล็ก	๕,๐๐๐	เม.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๗			✓	๕,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุดเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔๖	อุดหนุนประเพณีบุญผะเหวด หมู่ที่ ๕ บ้านหนองผักแว่น	ตำบลลุดเหล็ก	๕,๐๐๐	มี.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๗			✓	๕,๐๐๐
๔๗	อุดหนุนโครงการบรรพชาสามเณร และบวชศีลจารีณี ภาคฤดูร้อน วัด สำโรง หมู่ที่ ๔	ตำบลลุดเหล็ก	๙๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๗			✓	๙๐,๐๐๐
๔๘	อุดหนุนโครงการบรรพชาสามเณร และบวชศีลจารีณี ภาคฤดูร้อน วัด หนองเหล็ก หมู่ที่ ๙	ตำบลลุดเหล็ก	๓๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๗			✓	๓๐,๐๐๐
๔๙	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๕๖๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗	ตำบลลุดเหล็ก	๑๕,๐๐๐		✓			๑๕,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕๐	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	ตำบลอุ้มผาง	๓๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๗			✓	๓๐,๐๐๐
๕๑	อุดหนุนประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ ๑	ตำบลอุ้มผาง	๕,๐๐๐	พ.ย.-๖๗	✓			๐
๕๒	โครงการประเพณีบุญคูณลาน หมู่ที่ ๙ บ้านหนองเหล็ก	ตำบลอุ้มผาง	๕,๐๐๐	ต.ค.-พ.ย.๖๖			✓	๕,๐๐๐
๕๓	อุดหนุนประเพณีบุญข้าวงสา หมู่ที่ ๑๖	ตำบลอุ้มผาง	๕,๐๐๐	มิ.ย.-ก.ค.๖๗			✓	๕,๐๐๐
๕๔	อุดหนุนประเพณีบุญพระเหวด หมู่ที่ ๑๒	ตำบลอุ้มผาง	๕,๐๐๐	มิ.ย.-เม.ย.๖๗			✓	๕,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 องค์การบริหารส่วนตำบลลู่เหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕๕	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน ๑๖ หมู่บ้านในเขตตำบลลู่เหล็ก	๘,๙๐๑,๖๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		✓	๘,๑๘๕,๘๐๐	
๕๖	เบี้ยยังชีพความพิการ	จำนวน ๑๖ หมู่บ้านในเขตตำบลลู่เหล็ก	๒,๔๒๘,๘๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		✓	๒,๔๔๐,๐๐๐	
๕๗	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน ๑๖ หมู่บ้านในเขตตำบลลู่เหล็ก	๗๘,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		✓	๘๕,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุดเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕๘	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	ตำบลลุดเหล็ก	๕,๐๐๐	ค.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗ มี.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๗			✓	๓,๘๒๘
๕๙	โครงการป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัยและส่งเสริมสุขภาพอนามัย	ตำบลลุดเหล็ก	๑๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ - มี.ย. ๖๗			✓	๙,๘๘๖
๖๐	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	อุตุนนอำเภอเมืองบุรีรัมย์	๒๐,๐๐๐	ค.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗			✓	๒๐,๐๐๐
๖๑	โครงการปรับปรุงโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลลุดเหล็ก	ตำบลลุดเหล็ก	๕๐,๐๐๐	ค.ค. ๖๗			✓	๕๐,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖๒	โครงการบริการการปฏิบัติกรระบบการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น (FR)	ในเขตพื้นที่ตำบลสูงเหล็ก	๖๕๔,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		✓	๖๕๓,๔๐๐	
๖๓	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	ในเขตพื้นที่ตำบลสูงเหล็ก	๑๐๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๗		✓	๙๘,๕๐๐	
๖๔	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ในเขตพื้นที่ตำบลสูงเหล็ก	๕๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๗ - เม.ย. ๖๗		✓	๔๔,๕๓๐	
๖๕	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนจำนวน ๑๖ หมู่บ้านในตำบลสูงเหล็ก	๓๒๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ - มิ.ย. ๖๗		✓	๓๑๙,๗๙๕	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 องค์การบริหารส่วนตำบลดงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖๖	โครงการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพ	ในพื้นที่ตำบลดงเหล็ก	๓๕,๐๐๐	ส.ค.-๖๗			✓	๓๕,๐๐๐
๖๗	โครงการกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐	ค.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗			✓	๑๐,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 องค์การบริหารส่วนตำบลลู่เหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖๘	โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ตำบลลู่เหล็ก	ตำบลลู่เหล็ก	๓๐,๐๐๐	มี.ย. ๖๗ - ก.ค. ๖๗			✓	๒๙,๙๙๐
๖๙	โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	ตำบลลู่เหล็ก	๒๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๗			✓	๑๙,๙๒๐
๗๐	โครงการอบรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ตำบลลู่เหล็ก	๓๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๗ - พ.ค. ๖๗			✓	๓๐,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๗๑	โครงการอบรมและศึกษาดูงาน	ตำบลสูงเหล็ก	๑๐๐,๐๐๐	มี.ย. ๖๗ - ส.ค. ๖๗	✓			-
๗๒	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	ตำบลสูงเหล็ก	๑๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖ - ธ.ค. ๖๖			✓	๑๐,๐๐๐
๗๓	โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ตำบลสูงเหล็ก	๑๕,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖ - ก.พ. ๖๗			✓	๑๕,๓๖๐
๗๔	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารสมาชิกสภาและบุคลากร	ตำบลสูงเหล็ก	๒๐,๐๐๐	ส.ค. ๖๗			✓	๑๙,๗๐๓

แผนและค่าความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๕	โครงการคองสายน้ำใส	ตำบลสูงเหล็ก	๑๕,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ - มิ.ย. ๖๗	✓			-
๓๖	โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	ตำบลสูงเหล็ก	๑๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๗			✓	ไม่ใช้งบ
๓๗	โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม	ตำบลสูงเหล็ก	๑๐,๐๐๐	มิ.ย.-ก.ค.๖๗			✓	๙,๘๑๕

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๗๘	จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน ๑ ตู้	ตำบลสูงเหล็ก	๕,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๗			✓	๕,๐๐๐
๗๙	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู ๒๗,๒๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง	ตำบลสูงเหล็ก	๒๗,๒๐๐	เม.ย.-พ.ค.๖๗			✓	๒๗,๒๐๐
๘๐	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	ตำบลสูงเหล็ก	๑๖,๘๐๐	เม.ย.-พ.ค.๖๗			✓	๑๖,๘๐๐
๘๑	จัดซื้อโซฟาน้ำเอน ขนาดยาว ๒ เมตร ลึก ๗๕ เซนติเมตร สูง ๑ เมตร จำนวน ๑ ชุด	ตำบลสูงเหล็ก	๑๗,๐๐๐	เม.ย.-พ.ค.๖๗			✓	๑๖,๕๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 องค์การบริหารส่วนตำบลลู่เหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๘๒	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ๔๐ ช่อง จำนวน ๔ ตัว วัสดุ ๕,๐๐๐ บาท	ตำบลลู่เหล็ก	๒๐,๐๐๐	เม.ย.-พ.ค.๖๗			✓	๒๐,๐๐๐
๘๓	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมค่าติดตั้ง)แบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู ราคา ๔๕,๕๐๐ บาท	ตำบลลู่เหล็ก	๔๕,๕๐๐	เม.ย.-พ.ค.๖๗			✓	๔๕,๕๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔๒	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบ หอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ ๑,๐๐๐ ลิตรต่อ นาที ขนาด ๕ แรงม้า ราคา ๘,๒๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง	ตำบลลุงเหล็ก	๘,๒๐๐	มิ.ย.-๖๗			✓	๘,๒๐๐
๔๓	จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน รายละเอียดตามบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม ๒๕๖๕	ตำบลลุงเหล็ก	๑,๒๒๐,๐๐๐	เม.ย.-๖๗			✓	๑,๒๑๘,๗๕๐